

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum	Arbets dagar	juli 2019					augusti 2019					september 2019				oktober 2019				november 2019				december				
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49				
1		Leverans/etablering + Maximalutförande förskoleverksamhet	2019-07-03	18	Leverans/etablering + Maximalutförande förskoleverksamhet																										
2		Ståldörrar förskoleverksamhet	2019-08-19	2	Ståldörrar förskoleverksamhet																										
3		Port 74 plan 6-7 demontering (ca 110 fönster)	2019-08-19	3	Port 74 plan 6-7 demontering (ca 110 fönster)																										
4		Port 74 plan 6-7 renovering	2019-08-21	16	Port 74 plan 6-7 renovering																										
5		Port 74 plan 6-7 återmontering	2019-09-11	3	Port 74 plan 6-7 återmontering																										
6		Port 74 plan 4-5 demontering (ca 110 fönster)	2019-09-02	3	Port 74 plan 4-5 demontering (ca 110 fönster)																										
7		Port 74 plan 4-5 renovering	2019-09-04	16	Port 74 plan 4-5 renovering																										
8		Port 74 plan 4-5 återmontering	2019-09-25	3	Port 74 plan 4-5 återmontering																										
9		Port 74 plan 2-3 demontering (ca 110 fönster)	2019-09-16	3	Port 74 plan 2-3 demontering (ca 110 fönster)																										
10		Port 74 plan 2-3 renovering	2019-09-18	16	Port 74 plan 2-3 renovering																										
11		Port 74 plan 2-3 återmontering	2019-10-09	3	Port 74 plan 2-3 återmontering																										
12		Port 76 plan 4-5 demontering (ca 110 fönster)	2019-10-07	3	Port 76 plan 4-5 demontering (ca 110 fönster)																										
13		Port 76 plan 4-5 renovering	2019-10-09	16	Port 76 plan 4-5 renovering																										
14		Port 76 plan 4-5 återmontering	2019-10-30	3	Port 76 plan 4-5 återmontering																										
15		Port 76 plan 2-3 demontering (ca 110 fönster)	2019-10-21	3	Port 76 plan 2-3 demontering (ca 110 fönster)																										
16		Port 76 plan 2-3 renovering	2019-10-23	16	Port 76 plan 2-3 renovering																										
17		Port 76 plan 2-3 återmontering	2019-11-13	3	Port 76 plan 2-3 återmontering																										
18		Port 76 plan Bv-1 demontering (ca 110 fönster)	2019-11-04	3	Port 76 plan Bv-1 demontering (ca 110 fönster)																										
19		Port 76 plan BV-1 renovering	2019-11-06	16	Port 76 plan BV-1 renovering																										
20		Port 76 plan BV-1 återmontering	2019-11-27	3	Port 76 plan BV-1 återmontering																										
21		Option 1,2,3 samt 4 enligt handlingar	2019-06-24	75	Option 1,2,3 samt 4 enligt handlingar																										
22		Avetablering	2019-12-01	5	Avetablering																										
23		Montering av dörrpartier i trä Dagis	2019-11-18	10	Montering av dörrpartier i trä Dagis																										
24																															
25																															